

「矢作川総合第二期農地防災事業  
北部併設水路(上流)建設工事」のお知らせ

新年あけましておめでとうございます。1年で最も寒い「大寒」を迎え、寒さが厳しくなりましたが、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

私たちの建設工事もいよいよトンネル掘削を開始し、年末から少しずつ発破掘削を行っており、近隣の皆様には非常に迷惑をおかけしております。

この事業を進めることで地域の発展に寄与できるよう、引き続き、安全第一で作業を進めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和7年1月度の工事状況と2月度以降の予定をお知らせいたします。

お気づきの点等ございましたら、右下に記載の連絡先に一報いただきますようお願い申し上げます。

◇現在の現場状況と今後予定



○工程表 ※工事内容の変更・進捗状況により、工程が変更する可能性があります。

工種	数量	単位	令和6年度												令和7年度												令和8年度												摘要
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. 準備工(測量含む)	1	式	準備																																				
2. 構造物撤去工 仮設ヤード工	1	式	構造物撤去工 仮設ヤード工																																				
3. 防音設備	1	式	防音壁設置												防音壁設置																								撤去
3. トンネル仮設備工	1	式													トンネル仮設備工																								
4. 立坑工	1	式	立坑工																																				
5. トンネル掘削工	1	式													トンネル掘削																								
6. トンネル内挿管工	1	式																									トンネル内挿管工												
7. トンネル仮設備撤去工	1	式																									トンネル 仮設備撤去工												
8. 後片付け																											後片付け												

○1月の作業

トンネル進捗状況 (1/20現在)

トンネル掘進長	1 m
トンネル全長	1557.4 m

トンネルの初期掘削を開始しました。非常に硬質な岩が出てきています。発破をするまでは、穴をたくさん開けて、ブレーカーで叩き割って、掘っていきます。



その後、コンクリートを吹き付けてトンネルの表面を固めます。

○2月の作業予定

引き続き、バックトンネルと本坑トンネルを掘削します。

◇お知らせ

【重要】

・トンネルを掘削するにあたり、これから、随時発破作業を行います。ご意見等、ございましたら 西松建設・TSUCHIYA JV 宮西まで

◇問い合わせ先

【受注者】  
西松建設・TSUCHIYA JV 宮西、鍋島  
TEL0565-50-5314

【発注者】農林水産省東海農政局  
矢作川総合第二期農地防災事業所 豊田支所  
TEL: 0565-85-0710