

**「矢作川総合第二期農地防災事業
北部併設水路(上流)建設工事」のお知らせ**

お盆も過ぎましたが、猛暑は衰えることなく続いており、体調を崩されてないでしょうか。私たちの建設工事でも段取替えを行い、9月からは本格的な掘削を行う予定としています。中央発條(株)さま、日精サービス(株)さまを含め、近隣の皆様には非常にご迷惑をおかけしております。この事業を進めることで地域の発展に寄与できるよう、安全第一で作業を進めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和7年8月度の工事状況と9月度以降の予定をお知らせいたします。
お気づきの点等ございましたら、右下に記載の連絡先にご一報いただきますようお願い申し上げます。

◇現在の現場状況と今後予定



○工程表 ※工事内容の変更・進捗状況により、工程が変更する可能性があります。

工種	数量	単位	令和6年度												令和7年度												令和8年度												備考
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. 準備工(測量含む)	1	式	準備																																				
2. 構造物撤去工 仮設ヤード工	1	式	構造物撤去工 仮設ヤード工																																				
3. 防音設備	1	式	防音壁設置												防音壁設置																								撤去
3. トンネル仮設備工	1	式													トンネル仮設備工																								
4. 立坑工	1	式													立坑工																								
5. トンネル掘削工	1	式													トンネル掘削																								
6. トンネル内挿管工	1	式																									トンネル内挿管工												
7. トンネル仮設備撤去工	1	式																									トンネル 仮設備撤去工												
8. 後片付け																											後片付け												
			掘削準備(仮設備)・立坑工期間 令和5年2月～令和8年10月末(予定)												トンネル掘削期間 令和6年11月～令和8年9月末(予定)																								

○8月の作業

- ・8/01～8/08 : トンネル掘削
- ・8/09～8/18 : 夏季休暇
- ・8/19～ : 段取替え

トンネル進捗状況(8/21現在)

トンネル掘進長	今月	累計
		18 m
トンネル全長	1557.4 m	



切羽(トンネル先端)の状況(164.4m位置)

◇お知らせ

○9月の作業予定

- ・～9/05 : 段取替え
- ・9/08～ : トンネル掘削(昼・夜施工)
昼勤 : 8:00～17:00
夜勤 : 18:00～03:00
(但し、当面の間、発破は20:00までの間とします)

【重要】9月からの発破作業

9/08以降は、発破作業を1日に2回(9:30～10:30と19:00～20:00の間の2回)予定しております。
※ただし、発破の時間を当面は20:00としておりますので、20:00までに間に合わない場合は、翌日に延期します。

◇問い合わせ先

【受注者】
西松建設・TSUCHIYA JV 宮西、鍋島
TEL0565-50-5314

【発注者】農林水産省東海農政局
矢作川総合第二期農地防災事業所 豊田支所
TEL : 0565-85-0710