

**「矢作川総合第二期農地防災事業  
北部併設水路(上流)建設工事」のお知らせ**

新春の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
 本年は午（うま）年でもあり、「駿馬（しゅんめ）のごとく力強く駆け抜ける一年」  
 を期して、本事業を着実に推進し、地域の発展に寄与できるよう努めてまいります。  
 安全第一で作業を進めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い  
 申し上げます。  
 つきましては、令和8年1月度の工事状況および令和8年2月度以降の予定をお知らせ  
 いたします。お気づきの点等ございましたら、ご遠慮なくご一報いただきますよう、  
 重ねてお願い申し上げます。

〇1月の作業

- ・01/07（水）～：トンネル掘削
- ・01/14（水）～：調査ボーリング（昭和の森 地内で実施）

トンネル進捗状況（1/22現在）

トンネル掘進長	今月	累計
	45 m	439.4 m
トンネル全長	1557.4 m	

◇現在の現場状況と今後予定



コンクリート吹付状況



切羽(トンネル先端)の状況(439.4m位置)

〇工程表 ※工事内容の変更・進捗状況により、工程が変更する可能性があります。

工種	数量	単位	令和5年度												令和6年度												令和7年度												令和8年度												備 考
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
1. 準備工(測量含む)	1	式	準備																																																
2. 構造物撤去工 仮設ヤード工	1	式	構造物撤去工 仮設ヤード工																																																
3. 防音設備	1	式	防音壁設置												防音壁設置																								撤去												
3. トンネル仮設備工	1	式													トンネル仮設備工																																				
4. 立坑工	1	式	立坑工																																																
5. トンネル掘削工	1	式													トンネル掘削																																				
6. トンネル内挿管工	1	式																																					トンネル内挿管工												
7. トンネル仮設備撤去工	1	式																																					トンネル 仮設備撤去工												
8. 後片付け																																							後片付け												

◇お知らせ

〇2月の作業予定

- ・トンネル掘削

◇問い合わせ先

【受注者】  
 西松建設・TSUCHIYA JV 宮西、鍋島  
 TEL0565-50-5314

【発注者】農林水産省東海農政局  
 矢作川総合第二期農地防災事業所 豊田支所  
 TEL：0565-85-0710